


二道江区“全面改薄”工作情况的汇报

报送单位：通化市二道江区人民政府

报送时间：2017年12月25日



一、项目进展情况

(一) 项目规划情况

按照吉林省教育厅转发《关于编制全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划（2014-2018年）》的文件要求，为了改善办学条件，消除我区义务教育办学薄弱环节，特制定项目规划。

2014-2018年，二道江区改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目共预计投入资金2099.6万元，其中：中央补助资金771万元，省级补助资金449万元，区级资金879.6万元。

“规划”校舍及设施类项目144项，覆盖我区所有农村义务教育学校11所，其中：校园校舍建设项目45个，总面积30211平方米、校舍建设项目资金1692.6万元，设备采购项目99个，设备种类4种，共19107套，资金406万元。

具体年度安排如下：

2014年规划投入资金96.3万元，其中：中央补助资金151万元，省级补助资金215万元，县级配套资金597.3万元。



2015 年规划投入资金 418.9 万元,其中:中央补助资金 167 万元,省级补助资金 51 万元,县级配套资金 200.9 万元。

2016 年规划投入资金 225.8 万元,其中:中央补助资金 151 万元,省级补助资金 58 万元,县级配套资金 16.8 万元。

2017 年规划投入资金 244.4 万元,其中:中央补助资金 151 万元,省级补助资金 62 万元,县级配套资金 31.4 万元。

2018 年规划投入资金 247.2 万元,其中:中央补助资金 151 万元,省级补助资金 63 万元,县级配套资金 33.2 万元。

(二) 2014 年-2017 年项目进展情况

1. 2014-2017 年资金投入情况

2014-2016 年“薄弱校改造”总投资 1852.4 万元,其中:投入中央资金 620 万元,省级投入资金 386 万元,地方投入资金 846.4 万元。其中,校园、校舍建设投入资金 1476.2 万元,购置设施设备总投资 376.2 万元。

2. 2014-2017 年项目完成情况

截至 2017 年 12 月,二道江区实施规划的项目学校 11 所,资金投入总额 1852.4 万元,校舍建设项目开工面积 25332 平方米,竣工面积 25032 平方米。设备采购资金总额 376.2 万元。校舍开工面积占总规划的 83.9%;设备采购占总规划任务的 92.6%。

3. 2014-2016 年分年度完成情况

2014 年度完成情况:

2014 年实施校园、校舍建设项目 12 个,建筑面积 11756



平方米，现已全部开工建设，并交付使用，开工率 100%。竣工率 100%。

本年度设备计划投入资金 221.7 万元，实际完成学校装备生活设备、教学仪器、器材，设备投资 221.7 万元，完成率 100%。

2015 年完成情况

2015 年实施校园、校舍建设项目 5 个，规划建设面积 1896 平方米，实际开工面积 1896 平方米，竣工面积 1896 平方米，完成率 100%。

本年计划投入设备资金 109 万元，实际完成学校装备生活设备、教学仪器、器材、设备投资 109 万元，完成率 100%。

2016 年度划完成情况

2016 年实施校园校舍建设项目项目 6 个，建筑面积 2808 平方米，已全部开工建设开工率 100%，竣工率 100%。

本年度计划投入设备资金 27.2 万元，已完成学校装备及设备采购项目，设备购置率为 100%。

2017 年度划完成情况

2017 年实施校园校舍建设项目项目 14 个，建筑面积 8872 平方米，已全部开工建设开工率 100%，竣工面积 8572 平方米，竣工率 96.6%。

本年度计划投入设备资金 18.3 万元，已完成学校装备及设备采购项目，设备购置率为 100%。



(三) 项目实际进展与规划对比情况

1. 资金投入对比情况

2014-2017 年总投资 1852.4 万元, 校园、校舍类建设总投资 1476.2 万元, 其中, 中央资金投入 620 万元, 占规划任务的 33.5%, 省级资金投入 386 万元, 占规划任务的 20.8%, 地方投资投入 846.4 万元, 占规划任务的 45.7%。设施设备类投资 376.2 万元, 其中, 中央资金投入 67.4 万元, 占规划任务的 18%, 省级资金投入 25.2 万元, 占规划任务的 7%。县级投入 283.6 万元, 占规划任务的 75.2%。

2. 项目完成与规划对比情况

2014 年-2017 年实施校园、校舍建设项目 37 个, 项目全部开工建设, 由于 2017 年十八中学食堂项目仍在施工, 占同期规划任务的 97.3%。

学校装备生活设备、教学仪器、器材、设备规划投入资金 376.2 万元, 完成资金投入 376.2 万元, 因此, 占同期规划任务的 100%。

3. 分年度完成与规划对比情况

2014 年度:

2014 年规划实施校园、校舍建设项目 12 个, 建筑面积 11756 平方米, 已全部开工建设, 并交付使用, 开工率 100%。竣工率 100%, 占同期规划任务的 100%



学校装备生活设备、教学仪器、器材、设备投资规划 221.7 万元，完成投资 221.7 万元，占同期规划任务的 100%。

2015 年度：

2015 年规划实施校园、校舍建设项目 5 个，建设面积 1896 平方米，已全部开工，开工率 100%，占同期规划任务的 100%

学校装备生活设备、教学仪器、器材、设备规划投资 109 万元，完成投资 109 万元，占同期规划任务的 100%。

2016 年度：

2016 年实施校园校舍建设项目项目 6 个，建筑面积 2808 平方米，已全部开工建设并交付使用，开工率 100%，竣工率 100%。

本年度计划投入设备资金 27.2 万元，目前已完成采购项目，设备购置率为 100%。

2017 年度：

2016 年实施校园校舍建设项目项目 14 个，建筑面积 8872 平方米，工程已全部开工，开工率 100%，十八中学食堂 300 平方米由于手续办理缓慢，没有竣工，竣工率 96.6%。

本年度计划投入设备资金 18.3 万元，目前已完成采购项目，设备购置率为 100%。

二、存在的问题及主要原因

通过认真的总结及各项数据对比，校园、校舍建设方面



现已完成规划目标,2017年十八中学学校食堂项目建设,由于我区没有施工审批、手续等办理权,导致施工开工手续办理缓慢,目前已开工,但工程预计2018年10月交付使用。

三、推进项目实施的措施

1. 加强组织领导

高度重视我区“全面改薄”的各项工作,成立二道江区“全面改薄”领导小组,下设办公室,办公室设在教育局。

组 长:王 辉 区政府副区长

副组长:丛培荣 区教育局局长

刘 妍 区财政局局长

孙润田 区发展和改局局长

成 员:孙 睿 区财政局副局长

王志刚 区发改局副局长

罗 军 区教育局副书记

邴庆国 区教育局副局长

逢金伟 区教育局副局长

张善军 区教育局计财科科长

万彩军 区教育装备中心主任

王 波 区教育基建办副主任

2. 资金管理。围绕我区“全面改薄”的工作目标和主要任务,实事求是的对所需资金进行合理的测算,列出我区全面改薄的资金需求,完善资金管理制度、审查制度。安排专人对资金进行管理,确保专账专户,专款专用,落实责



任人。合理安排落实我区“全面改薄”专项资金，确保资金科学使用。保障我区“全面改薄”的各项工作顺利进行。

3、加强制度建设

结合我区“全面改薄”各项工作的实际情况，科学制定财务管理制度、资金审查制度、项目管理制度、设备管理制度、设备维护和使用制度、安全制度、责任人制度等一系列相关制度，确保我市“全面改薄”各项工作能够安全、顺利进行。

4、项目管理

安排专业人员对我区“全面改薄”的各个项目进行严格认真的管理，挑选有资质、有实力、有信誉的企业进行施工，施工前，安排专人测量工程量，拟定施工方案，做好施工预算；施工过程中，安排专业技术人员对项目进行现场管理，确保此项工程保质保量完成。

坚持把工程质量作为校舍建设的重点，通过加大监督检查力度，督促各方面责任主体认真履行职责，全面加强对校舍新建及加固工程的建设、鉴定、检测、勘察、设计、施工等多方主体执行法规和工程建设标准行为的监督管理，确保工程高质量、高标准完成。

